

Jaarstukken 2021

Versie vastgesteld door Raad

16 juni 2022



Investeringsen

Investering (bedragen x € 1.000)	Budget	Realisatie t/m 2021	Vrije ruimte	I: in uitvoering D: doorschuiven V: vervallen A: Afgewikkeld
700103 Beveiliging burgemeesterswoning	20	12	8	I
700442 Planmatige verv buitenruimte gemeentew en recyclep	55	-	55	D
700443 verv shovel wagen nr. 26 werf	75	-	75	D
700444 verv heftruck Toyota nr. 34 werf	25	-	25	D
700445 Verbouwing gemeentewerf	90	-	90	I
720135 verv voertuigen team Wijkbeheer, voertuig nr. 23	80	-	80	I
720136 verv voertuigen team Wijkbeheer veegmachine nr. 30	180	-	180	D
720143 verv civieltechnische kunstwerken 2019	250	152	98	I
720146 Busbaan	2000	358	1642	I
720147 verv Iveco wagen nr. 19 plantsoenen	80	49	31	A
720151 verv civieltechnische kunstwerken 2020	75	-	75	D
720152 verv Iveco wagen nr. 21 straatreiniging	60	60	60	A
720153 Pickup straatveegauto nr. 20	75	-	75	D
720155 verv Fiat Doblo wagen nr. 15 opzichters	45	-	45	D
720156 verv Fiat Doblo wagen nr. 28 speelplaatsen	45	-	45	D
720157 Vervanging 2 strooiers gladheidsbestrijding	60	-	60	D
720161 Opzichtersauto	45	-	45	D
720909 voorbereidingskrediet e-installaties	1386	1361	25	A
721010 verv onderheide wegen centrum-west	8600	7131	1469	I
721111 kanter straatveegauto nr 22	76	-	76	D
721214 Activeren nieuw bestratingsmateriaal 2021	200	200	-	A
721215 Activeren nieuw bestratingsmateriaal 2019	200	200	-	A
721414 verv.straatnaamborden d. reflectieborden	79	46	33	I
721515 verv VRI burg.bickerstr/hartveldseweg	200	-	200	D
740204 Vervangen CV installatie voormalig Prinses Marijke	45	20	25	A
750203 verv toplaag kunstgras tennisbanen	60	-	60	D
750240 verv toplaag kunstgras tennisbanen velden 1 t-m 3	65	-	65	D
750241 Nieuwe verlichting TVDZ	60	-	60	D
750705 Speelplaats de Sniep-Noord Bottelarij	94	14	80	I
750710 Vervangen bestaande houtversnipperaar	50	31	19	A
750712 Strandje aan de Diem	285	3	282	I
750713 Vergroenen Holland Park	100	-	100	D
770203 onderheid riool centrum west	1756	1604	152	I

Investerings (bedragen x € 1.000)	Budget	Realisatie t/m 2021	Vrije ruimte	I: in uitvoering D: doorschuiven V: vervallen A: Afgewikkeld
770206 pvc-riool vogelweide	1646	1646	0	A
770211 pvc riool oost-west as	1200	1142	58	A
770213 drainage biesbosch	115	47	68	I
770220 PVC riool Flats Tobias Asserlaan	70	-	70	D
770232 Vervanging PVC riolering schoolstraat-Noord	244	21	223	I
770233 Verv. PVC riolering verkeersstructuur Diemen zuid	240	-	240	D
770234 Vervanging PVC riolering Bernhardlaan	60	-	60	D
770241 PVC riool Rode Kruislaan 3e ster	60	36	24	A
770301 ondergronds brengen containers 2015	100	16	84	D
770504 Herstel van keldergraven Rustoord	60	-	60	D

Verklaring doorgeschoven en vervallen investeringen:

- **750713 Vergroenen Holland Park:** Doorzetten naar 2022. Bij budget aanvraag was gerekend met externe voorbereidingskosten i.v.m. Digitale participatie in 2021 en uitvoering in 2022. Voorbereiding is volledig in huis opgepakt dus de kosten vallen volledig in 2022.
- **721515 verv VRI burg.bickerstr/hartveldseweg:** Is gerealiseerd maar nog niet doorbelast.
- **700442 Planmatige verv. Gemeentewerf:** Fase schetsontwerp gestart.
- **700443 -700444 - 720135 - 720136 - 721111 - 720153 - 720156 Diversen wagenpark:** Aanbesteding loopt, is opgestart of aankoop nog niet geleverd.
- **770220 PVC riool Flats Tobias Asserlaan:** Het mogelijk verlagen van het waterpeil van de Oosterringvaart heft geleid tot aanvullende onderzoeken en participatie.
- **770233 Vervanging PVC riolering verkeersstructuur Diemen zuid:** Er ligt bezwaar voor bij de Raad van State. De voorbereiding loopt door.
- **770234 Vervanging PVC riolering Bernhardlaan:** De werkzaamheden zijn gestart in 2021. De kosten voor riolering worden voor het eerst doorbelast in 2022.
- **770504 Herstel van keldergraven Rustoord:** Doorzetten naar 2022 vanwege veranderde prioritering tijdens corona.
- **750203 verv toplaag kunstgras tennisbanen:** Investerings zijn doorgeschoven naar 2022 i.v.m. Project Herinrichting Sportpark.
- **750240 verv toplaag kunstgras tennisbanen velden 1 t-m 3:** Investerings zijn doorgeschoven naar 2022 i.v.m. Project Herinrichting Sportpark.
- **750241 Nieuwe verlichting TVDZ:** Investerings zijn doorgeschoven naar 2022 i.v.m. Project Herinrichting Sportpark.
- **720151 verv civieltechnische kunstwerken 2020:** Doorzetten naar 2022. Werk is in voorbereiding. Vergunningsaanvraag liep vertraging op. Opdracht is gegund.

Verkeer

Portefeuillehouder:

A.J.M. Scholten

Concerndirecteur:

M.R.A. Cornelissen

Doelstellingen in één oogopslag

